



**ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA
EM LINHA DE MONTAGEM**

Nº
102

Código dos Produtos	6011.000.005.00.0			

SAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	ESTÁGIO	ESTOQUE				
				ESGOTAR	USADO EM OUTROS PRODUTOS	CONSERVAR	EFEITO "R"	OBSOLETOS
6011.213.145.00.7	CJ QUADRO PARA-BRISA COMPLETO	1						
6011.213.146.00.5	CJ QUADRO PARA-BRISA	1	PMJ4		X			
6011.213.337.00.0	CJ PARA-BRISA COLADO	1	PMJ4		X			
6011.213.350.00.3	GUARNICAO PARA-BRISA	1	PMJ4		X			
6011.213.348.00.7	MOLA GAS	2	PMJ4		X			

ENTRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTÁGIO	QNT	COMPONENTE	
				NORMAL DE LINHA	NOVO
6011.213.353.00.7	CJ QUADRO PARA-BRISA COMPLETO		1		
6011.013.583.00.1	PARA-BRISA LAMINADO INCOLOR	PMJ4	1	X	
6011.013.587.00.2	GUARNICAO DO PARA-BRISA	PMJ4	1	X	
6011.213.354.00.5	CJ QUADRO PARA-BRISA	PMJ4	1		X

MOTIVO/OBS: O PARA-BRISA BASCULANTE PASSA A SER OPCIONAL, CONFORME DEFINIDO NA REUNIAO DOS UTILITARIOS EM 17.04.2009.

- Altera Tempos Necessita de torque Requer ferramenta ou dispositivo
 Possui alguma interferência na montagem Modifica alguma instrução de trabalho Esta conforme roteiro sim não SAP nº :

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS


Deve ser anotado o número do primeiro chassi a sofrer as alterações acima para cada modelo, e também o último quando a alteração for temporária.

AGRALE MARRUA VTNE 3/4 - 9BYU431599C000140 AO 151


Responsável pela implementação / Planejador Guilherme Pagatini	DATA DE EFETIVIDADE 24/06/2009	Data de Implementação: 29/7/2009
Visto Supervisor Processos	Assinatura Processo/Qualidade	Assinatura linha de montagem
		Assinatura logistica/materiais

Comunicar a OPMQ para que a alteração seja orientada pelo Planejador de Montagem/Auditor da Qualidade e se necessário pelo DENP

Seguem abaixo fotos referentes ao memorando



6011.013.587.00.2
GUARNICAO DO PARA-BRISA



6011.213.354.00.5
CJ QUADRO PARA-BRISA



6011.013.583.00.1
PARA-BRISA LAMINADO INCOLOR