AGRALE	ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA EM LINHA DE MONTAGEM	Nº 141

Código dos Produtos				
	6016.000.400.00.2			
	6016.000.401.00.0			
	6016.000.402.00.8			

SAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	ESTÁGIO	ESTOQUE				
				ESGOTAR	USADO EM OUTROS PRODUTOS	CONSERTAR	EFEITO "R"	OBSOLETOS

ENTRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTÁGIO	QNT	COMPONENTE	
				NORMAL DE LINHA	NOVO
6013.301.063.00.1	CJ SUPORTE VASO EXPANSAO	PM25	1	X	
4101.045.041.05.2	PF SEX M8X70 931 8.8 ZNFE	PM25	1	X	
4103.024.011.01.5	ARR LISA A8,4 9021 ZNFE	PM25	1	X	
4102.014.011.05.0	PC FRENO M8 985 8 ZNFE	PM25	1	X	
6013.301.066.00.4	CINTA RESERVATORIO	PM25	2	X	
4101.047.069.05.1	PF SEX M6X25 933 8.8 ZNAM	PM25	4	X	
4103.011.011.02.8	ARR LISA A6,4 125 ZNFE	PM25	4	X	
4103.012.007.07.4	ARR PRESS A6 127 ZNFE	PM25	4	X	

MOTIVO/OBS: INCLUÍDOS CJ SUPORTE, CINTA E FIXAÇÕES DO VASO DE EXPANSÃO. AJUSTE DA LISTA DE COMPONENTES CONFORME MONTAGEM.

☐ Altera Tempos ☐ Necessita de torque ☐ Requer ferramenta ou dispositivo

☐ Possui alguma interferência na montagem ☐ Modifica alguma instrução de trabalho Esta conforme roteiro ☐ sim ☐ não **SAP nº :**

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Deve ser anotado o número do primeiro chassi a sofrer as alterações acima para cada modelo, e também o último quando a alteração for temporária.

MA9000 - W9KA000177

Responsável pela implementação / Planejador	DATA DE EFETIVIDADE	Data de Implementação:
João / Leonardo	30/05/2011	31/5/2011

Visto Supervisor Processos	Assinatura Processo/Qualidade	Assinatura linha de montagem	Assinatura logistica/materiais

Comunicar a OPMQ para que a alteração seja orientada pelo Planejador de Montagem/Auditor da Qualidade e se necessário pelo DENP